گزارش پروژه های تعمیراتی ریاست امور ولایات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، مورخ اول سنبله 1396

شماره	اسم پروژه	تاریخ اغاز وختم پروژه		موقعیت پروژه (ولایت/ ولسوالی	مجموعه قرارداد اصلی	فیصد مصارفات اجراشده	فیصدی پیشرفت کار درساحه	حالت پروژه	ملاحظات
		آغاز	ختم						
	اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدرولایت بامیان	11اسد 1395	25 اسد 1396	مرکز ولایت	11,743,874.0	70%	95%	کار جریان دارد	کاررنگمالی جریان دارد
2	اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدرولایت بغلان	12 سرطان 1395	25 سنبله 1396	مرکز ولایت	9,759,898.00	70%	90%	کار جریان دارد	کار پلستر کاری ان تکمیل شده
3	اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدرولایت جوزجان	14 سرطان 1395	27 سنبله 1396	مرکز ولایت	10,185,211.00	70%	95%	کار جریان دارد	درتعمیر مذکور کاررنگمالی ان تکمیل و در دیوار احاطه کار جریان دارد وتعمیر اماده تسلیم دهی می باشد
4	اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدرولایت پنجشیر	1 سرطان 1395	15سنبله 1396	مرکز ولایت	11,542,208.00	70%	96%	کار جریان دارد	کاررنگمالی تکمیل و اماده تسملیم دهی می باشد
5	اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدرولایت پکتیا	10 سنبله 1395	20 عقرب 1396	مرکز ولایت	12,161,451.00	70%	95%	کار جریان دارد	کاررنگمالی تکمیل در کانکریت ریزی پیاده ور ها ادامه دارد
6	اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدرولایت فاریاب	25عقرب1395	20قوس 1396	مرکز ولایت	13,480,506.00	20%	30%	کار جریان دارد	کار درقسمت قالب بندی بام منزل اول جریان دارد
7	اعمار میدان ورزشی کرکت ولایت هلمند	10 جوزا 1396	9سنبله 1397	مرکز ولایت	35,812,928.00	0%	0	کار اغاز گردید	
8	اعمار میدان ورزشی کرکت ولایت زابل	15 جوزا 1396	17 سنبله 1397	مرکز ولایت	34,198,157.40	0%	1%	کار اغاز گردید	در ساحه همور کار موبیلزیشن جریان دارد